БАТЛАВ
ЦЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Д.БУЯНХИШИГ
2024 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр

ЦЭЭЛ СУМЫН БҮРЭНЖАРГАЛАН БАГИЙН НУТАГТ
"БҮРЭН БАГИЙН ТӨВ" БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Ажлын тодорхойлолт

1.	Талбайн байршил.	Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын Бүрэн багийн нутаг "Жансын гол"-д, /сумын төвөөс 25км/
2.	Зориулалт	Багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байр
3.	Тавигдах шаардлага	1. 3ш 40тн контейнер залгаж гагнаж байр хийх 2. Газраас дээш 30см өндөртэй цемент цутгаж суурь хийж байрлуулах Контейнерийн шаардлага: Сорогдож цоороогүй 40тн-ны багтаамжтай, 2.90м өндөртэй байна. 3. Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох БНбД, MNS стандартын шаардлага хангасан бүргэд хаалга байна. 4. БНбД,MNS шаардлага хангасан 3ш, 1м х1м хэмжээтэй вакум цонх байна. Контейнерийн ар талдаа дотроосоо нээгдэж хаагддаг 40см өргөн, 40см өндөртэй салхивч 1ш байна. 5. 4х6см прусс модоор рам зангидан 5-н хөөс тавьж доторлогооны хавтангаар доторлосон байна. 6. 220в-ын Цахилгаан хангамж техникийн нөхцөлийн дагуу монтажилж, таазандаа 3 гэрэлтэй, төв унтраалга 1ш, 8м урттай уртасгагч залгуур, автомат тог зохицуулагчтай байна. Галын аюулгүй байдлын нөхцөлийг одоо мөрдөгдөж байгаа норм дүрмийн дагуу төлөвлөх

4.	Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг баримтлах	Ажлыг гүйцэтгэх, тээвэрлэх, угсрах үеийн техникийн болон хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааны хууль, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллахыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцна.
5.	Ажлыг хийж хүлээлгэж өгөх хугацаа	Тус ажлыг 2024 оны 07 дугаар сарын 05-ны дотор багтаан хийж дуусган хүлээлгэж өгнө.
6.	Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг	Ажил гүйцэтгэгч нь 2 (хоёр) жилийн хугацаанд тухайн байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.
7.	Урьдчилгаа олгох эсэх	Гэрээний дагуу
8.	Багцын ажлын нийт үнэ	**Нийт дүн:**42 382 800 (дөчин хоёр сая гурван зуун наян хоёр мянга найман зуун) төгрөг **Энэ онд санхүүжих дүн:**42 382 800 (дөчин хоёр сая гурван зуун наян хоёр мянга найман зуун) төгрөг Тус ажлын тээвэр шатахуун,ажиллах хүчний зардал зэрэг бүгд багтсан болно

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Б.ГАНЗОРИГ