МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

Д Ү Г Н Э Л Т

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум,
Номгон 1 дүгээр баг, Утас 70442111
E-mail: bayankhongor@nema.gov.mn
http.www.bayankhongor.nema.gov.mn

2024.01.30 № 07.

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум Номгон 1-р баг
2. Зургийн шифр, зураг төслийн компани: ЦЭ-11-06-08-207/23 "ЦЭСДА" ХХК
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ний өдрийн А/753/2018 тоот захирамж, 2023 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр аймгийн ерөнхий архитекторын төлөвлөлтийн АТД 64-339/23 тоот даалгавартай, Батлагдсан эскиз зурагтай.
4. Барилга байгууламжийн давхар, талбай: Уг барилга байгууламж нь ногоон байгууламж, авто машины зам талбайтай. Барилга нь тэнхлэгээрээ 40.8х21.6м хэмжээтэй, 4 давхар /А блок/, 33мх18м хэмжээтэй 1 давхар /Б блок/, 240 хүүхдийн хүчин чадалтай өргөтгөлийн барилга.
5. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн II
6. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф4.1
7. Зургийн иж бүрдэл: хавсралт-7

Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг
төслийн галын аюулгүй байдал

1. Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга. /БНбД 40-05-16/ Барилга байгууламжийн доторх халуун, хүйтэн ус хангамж, ариутгах татуурга, хур тундасны ус зайлуулах системүүдийг төлөвлөж мөрдөж ажиллах.

2. Ус хангамж, гадна сүлжээ байгууламж. /БНбД 40-02-16/ мөрдөж төлөвлөх.

3. Гал унтраах (усаар хангах) гадна гидрант заавал байхаар тооцож, гидрантыг усаар хангах эх үүсвэрийг тогтоосон байх ёстой.

4. Гал тэсвэршилтийн I-II зэрэглэлийн барилгын гадна ханын гадаргууг шатдаг, тэсвэрлэн шатдаг материалаар дулаалахыг зөвшөөрөхгүй /БНбД 21-02-02-ийн/ Материалын шинжилгээний дүгнэлтийг хавсаргах.

5. Барилга байгууламжид зайлшгүй байх шаардлагатай гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн хүчин чадлыг тооцоолж нормын дагуу төлөвлөх./MNS 5566:2005/. Галын дохиоллын хүлээн авагч станцыг хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах.

6. Авто зогсоолд тээврийн / галын авто машин зогсох/ хэрэгслийн чиглэл заах хэвтээ болон босоо тэмдэглэл, барилгын давхаруудад гарц, хонгилд "EXIT" тэмдэг, ослын гэрэлтүүлгийг төлөвлөх /БНбД 21-05-10 5.23, 6.25, 6.26/

7. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм /БНбД 43-101-03/ мөрдөж төлөвлөх.

8. Барилгын утааны эсрэг хамгаалалтыг /БНбД 41-01-11/ -ийн дагуу гүйцэтгэнэ.

9. Барилга байгууламжийн гал унтраах, автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгслийг /БНбД 21-04-05/-ын дагуу гүйцэтгэх ёстой.

10.Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ ангилал, Техникийн шаардлага /MNS GOST R 12.2.143.2013/ стандартыг төлөвлөж мөрдөх.

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Дээрх шаардлагыг биелүүлснээр тус барилгын ажлын зураг нь галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа болно. /Ажлын зураг дээр зөвшилцөн засаж, нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Зөвшөөрсөн сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугааруд	Нэмэлт тэмдэглэл
2024.01.30	Нүүр хуудас- БА-50, ХАС-19, ХТ-18, ХД-05,	Барилгын ажлын зураг төслийг дүгнэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ М.ТӨМӨРЧӨДӨР