ТӨВ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

213300 Зуунмод, Төв аймаг,
Утас: 70273793, 70273060
E-mail: tuv_emer@yahoo.com

2023.04.06 №07/07.

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Төв аймгийн Сэргэлэн сум 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэр Шинэ Зуунмод хот бохир усны насос стац Q=200-1200м^3/цаг. H=12-27м
2. Зургийн шифр, зураг төслийн компани: Шифр: HP-05/2022 "Наран рашаан" ХХК
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Бохир усны насос станц.
4. Барилга байгууламжийн давхар, талбай, эзлэхүүн: 2 давхар, 144.4м^2, 1032.59м^3
5. Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн: II
6. Үндсэн даацын хийц бүтээц: Ханын бүтэцийг шавардлага 20мм, 300мм хөнгөн блок өрөг, 150мм эрдэс хөвөн өнгөлгөөний тоосго, 120 мм нийт 590мм зузаантай байна.
7. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: **Ф**
8. Зургийн иж бүрдэл: 4 хэсэг

Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг төслийн галын аюулгүй байдал

1. Аврах гарцын цэвэр өндөр 1,9 м-ээс, өргөн нь 1,2 м-ээс багагүй байхаар төлөвлөх, бүх хаалганууд өрөө, тасалгаа, барилгаас гарах чиглэлийн дагуу онгойхоор байх ёстой. /БНбД 21-01-02-ийн 6.17,18/.

2. Шугам шүлжээний дулаалгыг стандартын шаардлага хангасан /эрдэс, хөөс/ материал сонгож гүйцэтгэх. /БД23-103-10-ын 8.5, 8.15/

Дээрх шаардлагыг биелүүлснээр барилгын ажлын зураг нь галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа болно. /Ажлын зураг дээр зөвшилцөн засаж, нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай/.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Зөвшөөрсөн сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Нэмэлт тэмдэглэл
2023.04.06	ЕТ-3 БА-2,4,5 ХАС-07,08 ЦБУ-3 ХТ-9 ХД-05	Барилгын ажлыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ,
ДЭСЛЭГЧ Д.ТЭГШБАЯР