ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 дугаар сарын 03 өдөр

Дугаар 50/2025

Улаанбаатар-16100
Утас: 70001150
Факс: 70007636

Объектын нэр:	Дорноговь аймаг, Сайншанд сумын Мандах наран-1 хороллын 1 дүгээр байрны урд талд баригдах авто зогсоолын зураг, төсөв
Объектын байршил:	Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Хүчин чадал:	0.051 км
Захиалагч:	Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Кадсүрвэй" ХХК
Регистрийн дугаар:	5102472
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2027.10.31
<u>Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:</u>	
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх, олгосон захирамж, дугаар огноо:	-
Зураг төсөл боловсруулах даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр баталсан Дорнод аймгийн Сайншанд сумд төвд шинээр барих авто зам, замын байгууламжийн зураг, төсөв боловсруулах ажлын даалгавар,
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо	Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон "Кадсүрвэй" ХХК-ийн хооронд 2024 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээ, № ЗТ-06/2021, Зургийн гэрээний үнэ: 10 000 000 төгрөг

<u>Техникийн нөхцөл:</u>

Техникийн нөхцөл	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо	Хүчинтэй байх хугацаа
-	-	-	-

<u>Зөвшилцсөн байгууллага:</u>

Дорноговь аймгийн ерөнхий архитектор	Г.Очирсүх
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч	Б.Бат-Эрдэнэ
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга	Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч	Л.Олзбаяр
"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь аймгийн газрын дарга	М.Нарангэрэл
"Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаах түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн Дорноговь цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын захирал	Д.Чинтогтох
"Чандмань-илч" ОНӨХХК-ийн захирал	Д.Төмөрбаатар

<u>Зураг төслийн бүрэлдэхүүн:</u>

Зургийн бүрдэл:	Зураг төслийг гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр:	Шалгасан экспертийн нэр:
Авто зогсоолын зураг	"Кадсүрвэй" ХХК	Л.Батхүү
Тайлбар бичиг		

1625040131

Техникийн шаардлага		
Авто зогсоолын төсөв		П.Насанхүү
Геодезийн тайлан	"Касу инженеринг групп" ХХК	-
Инженер-геологийн тайлан /Барилгын хөгжлийн төвөөр 2021.11.18-ны өдөр магдлал хийсэн байна./	"Ганхошуу" ХХК Архив № 10 2021 027	-

<u>Ерөнхий дүгнэлт:</u>

Авто зам, замын байгууламжийн чигийн сонголт болон техник-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, зураг төслийн үндсэн төлөвлөлт, шийдэл, хучилтын бүтээцийн талаарх дүгнэлт	**Авто зам, замын байгууламжийн төлөвлөлт, хүчин чадал:** **Авто замын ангилал:** Орон сууцны зогсоол Зорчих хэсгийн өргөн 6.0м, авто зогсоолын өргөн 1х5.5м, явган хүний замын өргөн 1х1.5м, хөвөөний өргөн 2х0.5м байхаар төлөвлөсөн байна. **Авто замын хучилтын хийц:** Өнгө асфальтбетон хучилт 30 мм Суурь асфальтбетон хучилт 40 мм Буталсан чулуун суурь 200 мм Суурийн доод үе 300 мм **Явган хүний замын хучилтын хийц:** Асфальтбетон хучилт 40 мм Буталсан чулуун суурь 150 мм
Боловсруулсан зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлалын явцад хийсэн нэмэлт, өөрчлөлтөөс шалтгаалах үр дүнгийн талаарх тодорхой санал, дүгнэлт:	Орон тооны бус экспертийн дүгнэлтийн дагуу зураг төсөлд холбогдох засвар, өөрчлөлтүүдийг оруулж дахин хянуулан баталгаажуулсан байна. Үүнд: <u>Зураг төсөлд:</u> Авто зогсоолын зураг төсөлд /2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн дүгнэлт/ <u>Төсөвт:</u> Авто зогсоолын төсөвт /2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн дүгнэлт/ Дээрх дүгнэлтүүд нь магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хавсралт болно.
Зураг төслийн талаар явуулж байгаа төрийн нэгдсэн бодлого, хууль тогтоомж, норм норматив баримт бичгийг үндэслэн боловсруулсан төслийн сонгосон шийдэл, төслийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнгийн талаарх тодорхой санал, дүгнэлт	Зураг төслийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дараах норм, дүрмүүдийг баримтлан боловсруулсан байна. Үүнд: -ЗЗБНбД 22-004 -2016 "Авто зам төсөллөх" -БНбД 30-01-04 "Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм" -БНбД 32-01-06 "Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлт" -БНбД 32-02-12 "Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх" -ЗЗБНбД 83-25-2023 "Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм" -ЗЗБНбД 83-28-2023 "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм" -ЗЗБНбД 83-26-2023 "Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм" -ЗЗБНбД 81-013-2019 "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" -АЗУАГН 2.01.01-2004 "Авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл"
Эдийн засгийн үр ашиг, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, төсөвт өртгийн тооцооны талаарх дүгнэлт	Төсвийг орон тооны бус экспертүүд дараах байдлаар хянаж баталгаажуулсан байна. Авто зогсоолын барилгын ажлын төсөв **134 396 563** төгрөг, Төсвийн нийт тооцоо, иж бүрдлийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа үнэ бүрдлийн норм, нормативын дагуу тооцсон болохыг хянав.

"Авто замын тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4, 19.5 дахь заалтад заасны дагуу Авто зам, замын байгууламжийн зураг төслийн алдааг зураг төсөл боловсруулсан байгууллага, зохиогч хариуцах ба зураг төслийн техникийн шийдэл болон төсөвт өртгийн тооцооны талаар гаргасан дүгнэлтийн алдааг магадлал хийсэн этгээд хариуцна.

Дорноговь аймаг, Сайншанд сумын Мандах наран-1 хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд баригдах авто зогсоолын зураг, төсвийн баримт бичгийг холбогдох нормуудын шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөсөн бөгөөд уг зураг төслөөр замын ажил гүйцэтгэх боломжтой гэж дүгнэж байна.

Тус зураг, төсвийн баримт бичигт "Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам"-ын дагуу магадлалын ерөнхий дүгнэлт бичсэн болно.

Магадлалын ерөнхий дүгнэлт нь орон тооны бус экспертүүдийн гаргасан дүгнэлтийн хамт хүчинтэй. (Хавсралт: 5 хуудас)

"ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ	Д.ОЮУНБОЛД
БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ, НОРМАТИВЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА	Г.АНХЦЭЦЭГ
БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ, НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТСИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН	Э.ЭНХТӨГС

Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Обьектын нэр	Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Мандах наран-1 хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд баригдах авто зогсоолын зураг төсөл
2	Обьектын байршил, хүчин чадал	Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, авто зогсоол
3	Зураг төслийн байгууллага	"Кадсүрвэй" ХХК
3. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 168 дугаар тушаалын 9-р зүйлээс/		
4	9.9.1. Авто зам, замын байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн байдал;	• Ажлын даалгавар хавсаргасан • Дорноговь аймгийн Ерөнхий архитектор Г.Очирсүх • Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Бат-Эрдэнэ • Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Ц.Мөнх-Эрдэнэ • Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Олзбаяр • Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК Дорноговь аймгийн газрын дарга М.Нарангэрэл • БЗӨБЦТС ТӨХК-ны Дорноговь Цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын захирал Д.Чинтогтох • "Чандмань-Илч" ОНӨХХК-ны захирал Д.Төмөрбаатар
5	9.9.2. Инженерийн шийдэл, бүтэц нь дагаж мөрдөж байгаа норм дүрэм, стандарт, инженер-геологийн дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх;	• Инженер – геологийн хайгуул, судалгааг "Ганхошуу" ХХК гүйцэтгэж магадлалаар батлуулсан байна. • Инженер – геодезийн хайгуул, судалгааг "Кадсүрвэй" ХХК гүйцэтгэсэн байна.
6	9.9.3. Чиглэл, байршил, төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлт;	Ажлын даалгаварт төлөвлөж буй авто зам, зогсоолын байршлыг өгсөн бөгөөд холбогдох газраас зөвшөөрөл авсан байна.

	төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзэлхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал	
9	6.12.5. Барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал;	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан
10	6.12.6. Инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуух төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл;	Инженерийн шугам сүлжээний байгууллагуудтай зөвшилцсөн.
11	6.12.7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал;	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төлөвлөлтийг зураг төсөлд тусгасан.
12	6.12.8 Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана;	1.Ажлын тоо хэмжээ оруулах 2.Буталсан чулуун суурийг зөвхөн зорчих хэсгийн доор төлөвлөх 3.Замтай огтлолцож байгаа хэсэгт явган хүний замын гарц төлөвлөх
Дүгнэлт бичсэн: Эксперт № ..... Л.Батхүү 2025 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр		

MONGOLIA
3SH-021-23
CONSULTING ENGINEER
BATKHUU
Lkhagvaa
2023-2028

Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР, МАРК, ХУУДАСНЫ ТОО

1. Ажлын зураг А3-н 1 боть
2. Тайлбар бичиг А4-н 1 боть
3. Техникийн шаардлага А4-н 1 боть
4. Геодезийн хэмжилтийн тайлан А4-н 1 боть

2025 оны 3 сарын 19 өдөр

д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Мандах наран-1 хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд баригдах авто зогсоолын зураг төсөл *Шифр: КС 05/25*
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, авто зогсоол
3	Зураг төслийн байгууллага	"КАДСҮРВЭЙ" ХХК

д/д	*Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил*	*Алдаа, зөрчлийг засаж, төсөлд засвар оруулсан тухай тайлбар, танилцуулга*
1	Ажлын тоо хэмжээ оруулах	Ажлын тоо хэмжээг тайлбар бичигт хавсаргав.
2	Бутаргасан чулуун суурийг зөвхөн зорчих хэсгийн доор төлөвлөх	Бутаргасан чулуун суурийг зорчих хэсгийн доор төлөвлөв.
3	Замтай огтлолцож байгаа хэсэгт явган хүний замын гарц төлөвлөх	Замтай огтлолцож байгаа хэсэгт явган хүний замын гарц төлөвлөв.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан

Эксперт №.....Л.Батхүү

2025 оны 3 сарын 19 өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн.....Э.Билгүүнзаяа

2025 оны 3 сарын 19 өдөр

MONGOLIA CONSULTING ENGINEER BATKHUU Lkhangaa 2023-2019

УЛААНБААТАР ХОТ "КАДСҮРВЭЙ" ХХК ТТА5395 ш 5102472

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР /Төсвийн тооцоо/

Д/Д	Утга	Авто зам, Тайлбар
1	Объектийн байршил, хүчин чадал	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах Наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоол. Замын урт-0.05км
2	Объектийн нэр, шифр	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах Наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоолын ажлын төсөв. Шифр: 2025/09
3	Объектын бүрдлийн хэсгийн нэр, хуудасны тоо, гүйцэтгэсэн ААН байгууллага	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах Наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоолын ажлын төсөв - 1дэвтэр. Зураг төслийн байгууллага: "Кадсүрвэй" ХХК
4	Төсвийн тооцооны праграмм, төсвийн тооцоог хийсэн байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	"Road estimator" программ ашиглан төсвийн тооцоог хийсэн байна. Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах Наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоолын ажлын төсвийг /132'831'654 төгрөг/ "Кадсүрвэй" ХХК- Мэргэшсэн төсөвчин Б.Мөнгөншагай хийж гүйцэтгэсэн байна.
5	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын тоо хэмжээг үнэн зөв тодорхойлсон байдал	Зургийн инженерийн тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг хянаж, баталгаажуулснаар төсвийн тооцоонд хавсаргасан байна.
6	Төсвийн тооцоонд ашигласан норм, норматив, үнэ үнэлгээ	Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын 2023 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/141 дугаар тушаалаар батлагдсан ЗЗБНбД 83-25-2023, ЗЗБНбД83-26-2023, ЗЗБНбД 83-28-23 суурь жишиг нормоор үнэлсэн байна. Мөн Зам, тээврийн сайдын 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн "Тушаалын хавсралт шинэчлэх тухай" А/243 тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн төсөв бодоход хэрэглэх ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг'', ''Авто зам, замын байгууламжийн машин механизмын ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ"-ийг мөрдлөг болгож үнэлсэн байна.
7	Төсвийн тооцооны арга, аргачлалын оновчтой байдал, төслөөр тодорхойлсон нөөцийг оновчтой ашигласан байдал	Төсвийн тооцооны иж бүрдэл хангагдсан байна.
8	Төсвийн тооцоо, түүний хэлбэржүүлэлтэд зайлшгүй оруулах шаардлагатай завсар, өөрчлөлт	Төсвийн тооцоог шалгаж үзэхэд дараах алдаа дутагдлууд байна. Үүнд: - Материалын шинжилгээ, туршилтын ажил нь нормд тооцогдсон байдаг тул хасах. - Материалын зардлын тооцоонд зарим материалын үнийг дахин хянаж зах зээлийн жишиг үнийн дагуу НӨАТ-гүй үнээр тооцож төсвийг хийх. (Жишээ нь: Асфальтбетон хольц, буталсан чулуу, бетон хольц.....гэх мэт) - Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулж төсөвт хавсаргах.
	Дүгнэлтийн товч утга	
1	Төвийн тооцоо нь дагаж мөрдөж буй норм, дүрэм, стандартын дагуу, оновчтой зохиогдсон эсэх	Дүгнэлтээр тодорхойлсон алдааг залруулсаны дараа төсвийн тооцоог хянаж, баталгаажуулах боломжтой.

Дүгнэлт бичсэн:

Эксперт № ЗЗТ-02-23 П.Насанхүү

2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2
ЭКСПЕРТИЗИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХАРИУ

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: Төсвийн тооцоо

2025 оны 03 сарын 24-ны өдөр

Д/Д	Утга	Тайлбар
1	Объектын нэр	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоол.
2	Объектын байршил, хүчин чадал	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоол, Замын урт-0.05км
3	Зураг төслийн байгууллага	"Кадсүрвэй" ХХК Замын төсөв-1 хэсэг. Шифр: 2025/09

д/д	*Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил*	*Алдаа, зөрчлийг засаж, төсөлд засвар оруулсан тухай тайлбар, танилцуулга*
1	Материалын шинжилгээ туршилтын ажил нь нормд тооцогдсон байдаг тул хасах	Материалын шинжилгээ туршилтын ажлыг төсвийн тооцооноос хасаж төсвийг дахин засварлав.
2	Материалын зардлын тооцоонд зарим материалын үнийг дахин хянаж зах зээлийн жишиг үнийн дагуу НӨАТ-гүй үнээр тооцож төсвийг хийх. (Жишээ нь: Асфальтбетон хольц буталсан чулуу, бетон хольц..... гэх мэт)	Материалын үнийг дахин судлаж орон нутгийн үнийн дагуу тооцов.
3	Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулан төсөвт хавсаргах	Ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулан төсөвт хавсаргав.
4	Дорноговь аймаг Сайншанд сумын "Мандах наран-1" хорооллын 1 дүгээр байрны урд талд шинээр хийгдэх авто зогсоолын төсвийг 134 396 563 төгрөгөөр хянав.	

Дүгнэлт бичиж,биелэлтийг шалгасан эксперт № /П.Насанхүү/

2025 оны 03-р сарын 24-ны өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн Мэргэшсэн төсөвчин ..... Б.Мөнгөншагай

нэр/

..... он .... сар ..... өдөр

/овог,

Эксперт дүгнэлтийг компьютерээр 2 хувь бичиж, гарын үсэг, тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулсан байна.