Д/д	Утга	Тайлбар
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	ГХ - Одоо байгаа сувагчлал дээр шинээр худаг мордуулан , шинэ худагаас барилгад оролт хийх, барилгын хаяагаар явж байгаа 2 яндантай сувагчлалд лотки хийж хамгаалахаар төлөвлөлт хийгдсэн байна. ХД - 3 давхар өргөтгөлийн барилгад дотуур холбооны IP PBX , гурвалсан үйлчилгээ / телефон, интернет, TV, гал, хяналт, зарлан мэдээлэх системүүд төлөвлөсөн байна.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Гадна болон дотор ХД-н ажлын зургийн тайлбар хэсэгт: -одоо байгаа холбооны худаг сувагчлал , кабель шугамыг гэмтээхээс хамгаалах - газар шорооны ажлын үед инженерийн бусад шугам сүлжээг гэмтээхээс сэргийлж зөвшилцөж, шаардлагатай нөхцөлд хяналт тавиулах - тусгай зөвшөөрөл бүхий мэрэгжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх - угсралтын үед хөдөлмөр хамгаалал, ТАА-ны холбогдох дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах -тоног төхөөрөмжинд газардуулга хийх зэрэг шаардлагууд тусгасан байна.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	ГХ - Олгогдсон техникийн нөхцлийн дагуу төлөвлөж , холбогдох газруудаар шалгуулж батлуулсан. ХД -Сургуулийн өргөтгөлийн барилгад төлөвлөсөн хувилбарууд оновчтой, ашиглалтын шаардлага хангана гэж үзэв.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Гадна болон дотор ХД-н ажлын зурагт өөрчлөлт байхгүй. Төлөвлөлт стандарт, норм дүрмийн дагуу болсон байна гэж дүгнэв.

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 4-9 Ж.Зоригт /.....

МОНГОЛЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР
№ 04-035
ZORIGT
Jamiyangarav
MONGOLIAN CONSULTING ENGINEER

2025 оны 06 сарын 16 өдөр